

Информация о выполнении текущих и капитальных ремонтов подрядным, хозяйственным способом

Приложение 8

№ п/п	Объект текущего (капитального) ремонта, его наименование, адрес согласно Плану ремонтных работ (плановый/аварийный) ремонт, предпринятый ремонт, аварийные работы)	% износа объекта на 01.01.2024	Вид ремонтных работ (плановый/аварийный)	Характер выполняемых работ, характер повреждения	Документ-основание проведения ремонта	Способ проведения ремонтных работ (подрядный/хозяйственный)	Наименование подрядчика, резидентка договора	Плановый объем работ (протяженность и диаметр, слитница и др.)	Фактически выполненный объем работ (протяженность и диаметр, слитница и др.)	Планируемый период проведения	Фактический период проведения	Сметная (плановая) стоимость мероприятия, тыс.руб. с НДС	Фактическое финансирование работ, тыс.руб. с НДС	Фактическая стоимость выполненных работ (согласно актам выполненных работ, актам приема-выполненных работ), тыс.руб. с НДС	Выполнение ремонтных работ (выполнено/выполнено)	Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ремонт электроустановки ДВ котла М3		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	май 23	май 23	80	80	80	выполнено	0
2	Ремонт электроустановки ЦН котла М4		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	июн 23	июн 23	60	60	60	выполнено	0
3	Ремонт электроустановки СН-М1, М2		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	июн 23	июн 23	160	160	160	выполнено	0
4	Ремонт запорной арматуры трубопровода теплоснабжения котельной		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	апрель-июль 2023	апр 23	200	200	200	выполнено	0
5	Ремонт тепловой изоляции трубопровода теплоснабжения		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	апрель-июль 2023	май 23	50	50	50	выполнено	0
6	Ремонт и ревизия внутренних и котловых трубопроводов		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	апрель-июль 2023	июль 2023	200	200	200	выполнено	0
7	Ремонт и обслуживание оборудования резервного топлива		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	апрель-июль 2023	июль 23	100	100	100	выполнено	0
8	Ревизия арматуры на фидерах химподготовки		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	июль 23	июль 23	100	100	100	выполнено	0
9	Промывка сетевых теплообменников №1, 2, 3, 4		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	май-сентябрь 2023	июль 23	250	250	250	выполнено	0
10	Ремонт корроз. деталей вентиляторов котла М3		плановый, текущий	ППР	Акт осмотра	хозяйский	-	-	-	май-сентябрь 2023	сен 23	300	300	300	выполнено	0
Итого												1500	1500	1500		

